ВЕДОМОСТЬ исполнения поручений Командующего ВДВ (начальника штаба ВДВ) по состоянию на 20.02.2020

<b>№</b> π/π	Содержание поручения	Исполнитель	Соисполнители	Дата исполнения поручения	Ход исполнения
1	Обеспечить в 2018 год ввод в эксплуатацию КПП №2 (ГП №1), учебного корпуса (ГП №2), зданий для размещения подразделений №3 (ГП №4) и №6 (ГП №7), здания для проведения подготовки подразделений (ГП №10), ТП №1 (ГП №36-1) и ТП №2 (ГП №36-2)	ДС МО РФ	ФКП «УЗКС МО РФ»; ФГУП «ГВСУ по СО»	01.12.2018 г.	Не выполнено, ЗОС получена на все здания и сооружения, РВН только на 2 из них (ТП)
2	Проработать вопрос заключения государственного контракта на завершение строительства объектов парковой, учебнотренировочной, складской и жилой территории в 2019 году	ДС МО РФ	ФКП «УЗКС МО РФ»; Командование	01.09.2018 г.	Выполнено
3	Представить предложения о целесообразности завершения строительства учебнотренировочного комплекса с бассейном	ДС МО РФ	Командование	15.08.2018 г.	Выполнено, Здание включено в план строительства на 2019 год
4	Проработать вопрос о расторжении с АО «ГУОВ» государственного контракта на строительства жилых домов №№ 2-3, 5 (шифр 156/668) и заключение нового контракта на из достройку и благоустройство прилегающей территории	ДС МО РФ	ФКП «УЗКС МО РФ»;	10.09.2018 г.	Выполнено
5	Проработать и представить предложения по вопросу высвобождения от незаконных построек на земельном участке Минобороны России прилегающего к парковой, учебнотренировочной и складской зонам в/ч 01355	ДС МО РФ		11.08.2018 г.	Не выполнено Информация ДИО МО РФ не представлена

## ВЕДОМОСТЬ исполнения поручений Командующего ВДВ (начальника штаба ВДВ) по состоянию на 20.02.2020

	6	Проработать вопрос выделения земельного участка по строительство часовни на территории военного городка, доложить предложения	ДС МО РФ	Командование	11.08.2018 г.	Не выполнено Информация ДИО МО РФ не представлена
	<должность>				<в/звание> <i <="" th=""><th>I. Фамилия&gt;</th></i>	I. Фамилия>
<дата> (должность)		сть)	(подпись)	(воинское звание, инициал имени, фамилия)		